

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๗๘๐,๔๕๕.๐๐	๔	๗๖๑,๑๒๕.๐๐	๔	๗๖๑,๑๒๕.๐๐
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๐	๔,๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๖	๓,๖๑๒,๔๗๐.๐๐	๖	๓,๕๓๕,๙๐๔.๗๕	๖	๓,๕๓๕,๙๐๔.๗๕
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๕	๓๔,๒๙๕,๑๘๐.๐๐	๑๗	๖,๓๕๑,๗๐๐.๐๐	๑๖	๕,๙๓๙,๐๘๗.๒๕	๑๖	๕,๙๓๙,๐๘๗.๒๕
๔. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๓๓	๒,๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๓	๘๑๖,๐๑๐.๐๐	๑๙	๗๒๖,๗๐๗.๐๐	๑๙	๗๒๖,๗๐๗.๐๐
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๒,๗๕๔,๗๐๐.๐๐	๒	๒๓๑,๒๑๐.๐๐	๒	๙,๑๖๐.๐๐	๒	๙,๑๖๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๗	๔,๓๔๘,๓๐๐.๐๐	๓	๔๕๘,๙๘๒.๐๐	๒	๔๕๘,๙๘๒.๐๐	๒	๔๕๘,๙๘๒.๐๐
รวม	๑๒๒	๕๐,๕๙๙,๑๘๐.๐๐	๕๕	๑๒,๐๕๒,๘๒๗.๐๐	๔๙	๑๑,๕๓๐,๙๐๖.๐๐	๔๙	๑๑,๕๓๐,๙๐๖.๐๐

๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๕๙๙,๕๒๐	๕๙๓,๔๑๑	๒๖,๑๐๙	√	-	-	๓๐/๑๐/๖๕	๒๙/๑๙/๖๖	
๒	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจได้ก่อน วัยเรียน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	√	-	-	๐๘/๑๕/๖๖	๑๖/๑๕/๖๖	
๓	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลบ้านม่วง เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน	๑,๙๑๔,๗๕๐	๑,๘๖๙,๒๕๐	๔๕,๕๐๐	√	-	-	๐๑/๑๐/๖๕	๓๐/๑๙/๖๖	
๔	โครงการศูนย์ ๓ วัย	๕,๐๐๐	๕,๘๕๐	๑๖๐	√	-	-	๐๙/๐๖/๖๖	๒๐/๐๖/๖๖	
๕	จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลบ้านม่วง	๑,๐๗๕,๒๐๐	๑,๐๗๐,๕๐๓.๗๕	๔,๖๙๖.๒๕	√	-	-	๐๑/๑๐/๖๕	๓๐/๑๙/๖๖	
๖	วันเด็กแห่งชาติ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๙๐๐	๑๐๐	√	-	-	๑๑/๐๑/๖๖	๑๘/๐๑/๖๖	
	รวม ๖ โครงการ									

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มีข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการลงทุนก่อสร้างถนนเส้นรอบป่าช้า หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ธาตุ	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	๑๘/๐๕/๖๖	๐๒/๐๘/๖๖	
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ม.๗ จากบ้าน นางฉวีวรรณ บุญสาย - ถนนทางหลวง	๓๕๗,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	๑๓/๐๓/๖๖	๑๓/๐๕/๖๖	
๓	ชนบท ๔๓๐๒ (ชอย ๓) ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.๖ จากบ้านนาง เผ่า คำด้วง - บ้านนางสิม วงศ์แก้ว	๒๘๓,๕๐๐	๒๘๓,๐๐๐	๕๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑๒/๐๕/๖๖	๑๑/๐๗/๖๖	
๔	โครงการลงทุนก่อสร้างห้วยขี้หมู ม.๑	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	๑๘/๐๕/๖๖	๐๒/๐๗/๖๖	
๕	ก่อสร้างถนน คลส. ม.๔ จากเส้นทางหลวง	๓๘๘,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	๒๑/๐๖/๖๖	๒๐/๐๘/๖๖	
๖	ชนบท ๓๐๑๕ -ทางหลวงสาย ๒๐๒๐ ทำบ่อ-บ้านผือ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	๒๒/๐๖/๖๖	๒๑/๐๘/๖๖	
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ม.๕ จาก ไปป่าช้า ม.๘	๒๒๙,๕๐๐	๒๒๙,๕๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	๑๓/๐๓/๖๖	๑๓/๐๕/๖๖	
๘	ประตู่ข้างวัดเจติยภูมิ(ฝั่งโรงครัว) - บ้าน นางระบอบ เรือนชัย(ขี้มถนน) -บ้านนาง รำไพ คอนคำ	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	๐๒/๐๓/๖๖	๐๑/๐๕/๖๖	
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ม.๑ จากหน้า วัดสร้อยพร้าว -บ้านนายมนตรีสิทธิ์ นามมัน ก่อสร้างถนน คลส. ม.๓ จากบ้านนาย พิศุทธิ์ ผิวเหลือง -บ้านนายอมร ทีปสว่าง (พร้อมวางท่อระบายน้ำ)	๕๒๘,๐๐๐	๕๒๘,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	๑๒/๐๕/๖๖	๑๑/๐๗/๖๖	

๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการลงทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนา ม.๒ จากบ้านนายประรอง นิลภูเขียว - นายฉัตรชัย คำพรมมา	๒๙๒,๙๐๐	๒๙๒,๙๐๐	-	√	-	-	๑๘/๐๕/๖๖	๐๒/๐๗/๖๖	
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ จากบ้านนาง ขวัญใจ เครือแก้ว - บ้านนางยุพิน ยวนยี่	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	-	√	-	-	๒๒/๐๖/๖๖	๒๑/๐๘/๖๖	
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.๒ จากบ้าน นายสัมพันธ์ ของอ่อน - นายวิชัย นามแสง	๔๔๑,๕๐๐	๔๔๑,๕๐๐	-	√	-	-	๑๗/๐๓/๖๖	๑๒/๐๕/๖๖	
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. จากเส้นทำบ่อ-บ้านผือ ถึงถนนทางหลวงชนบท ๓๐๑๕	๓๘๘,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	-	√	-	-	๒๑/๐๖/๖๖	๒๐/๐๘/๖๖	
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นวัดบ้านแคน หมู่ที่ ๔	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	-	√	-	-	๑๒/๐๕/๖๖	๑๑/๐๗/๖๖	
๑๕	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถหลังเดิม	๔๑๑,๘๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	√	-	-	๒๑/๐๖/๖๖	๒๐/๐๘/๖๖	
๑๖	โครงการก่อสร้างขยายเขตรบบจำหน่าย ไฟฟ้า ณ สถานีสูบน้ำโครงการโคกคอน- ห้วยลาน	๕๒๐,๑๐๐	๕๒๐,๐๘๗,๒๕	๑๒,๘๑๒	√	-	-			
	รวม ๑๖ โครงการ									

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มีข้อเสนอแนะ

